

Odůvodnění žádosti o posunutí termínu dokončení stavebních prací na akci Oprava sociálního zařízení na zdravotním středisku Sadová 528 v Klášterci nad Ohří.

V průběhu výstavby se vyskytly vícepráce, které nebyly obsaženy v PD (cirkulace vody, přemístění kanalizační stoupačky a její obezdívka, opláštění potrubí VZT, nutnost provizorního přepojení rozvodů vody, aby byl zajištěn chod některých ordinací a provozoven, bourací práce bylo nutno provádět po ukončení ordinačních hodin některých lékařů, nutnost opravy omítek ve větším rozsahu, dodatečné řešení sanitárních příček s nutností vybourání stávajících zárubní, odstranění obkladů bělninových v chodbě budovy 2 a oprava štukových omítek po demontáži obkladů, odstranění obkladů stěn, demontáž ZP a rozvodů ZTI v provozovně masáží, provedení nových rozvodů vody, nových omítek a obkladů včetně ZP v uvedené provozovně,).

Provozovna kosmetiky - v důsledku provádění stavebních prací v sousedních prostorách došlo k odpadnutí špatně provedených bělninových obkladů a k průrazu stěny při zasekání rozvodů vody pod omítku (tloušťka stěny pouhých 10 cm včetně omítky). Tato problematika řešena s provozovatelkou kosmetiky - z důvodu objednaných klientů a čerpání dovolené provozovatelkou dosud neprovedena oprava).

Nemožnost provedení nových rozvodů NN dle PD (některá připojovací místa nenalezena, zjišťování skutečnosti provedení stávajícího rozvodu elektro...).

Nutnost zajištění provizorních WC pro pacienty a personál, aby byl eliminován dopad nefunkčnosti toalet, kde probíhá rekonstrukce.

Žádáme o posun termínu dokončení do **20. 9. 2017**

STAVMAX – Bezděk s.r.o.
Jiří Bezděk, jednatel



STAVMAX - Bezděk s.r.o.
Říční 764
Klášteřec nad Ohří 43151
Tel.: +420 474 721357
IČ: 273 09 045
DIČ: CZ273 09 045