

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo SD/169/2022/OVR ze dne 4. 5. 2022 ve znění Dodatku č. 1
ze dne 11. 11. 2022 (dále jen „smlouva“)

na realizaci zakázky s názvem:

„Rekonstrukce ul. Husova v Klášterci nad Ohří“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupení: Ing. Štefan Drozd, starosta

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Štefan Drozd – starosta

- ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR

Jana Kühnerová – referent OVR

Petr Vaněk – referent OVR

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

dále jen „**Objednatel**“ a

Silnice Topolany a.s.

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Zastoupení: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

II.

Předmět dodatku

Smyslem Dodatku č. 2 je úprava celkové ceny díla v souvislosti se změnami odsouhlasenými v rámci Změnového listu stavby č. 2, tvořícího přílohu tohoto Dodatku č. 2.

1. **Čl. VII. Cena díla bod 1.** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a Změnových listů stavby č. 1 a č.2 a činí:

11 919 240,33 Kč včetně DPH

(slovy: **jedenáct milionů devět set devatenáct tisíc dvě stě čtyřicet celých 33/100 korun českých**)

bez DPH: 9 850 611,84 Kč

(slovy: **devět milionů osm set padesát tisíc šest set jedenáct celých 84/100 korun českých**)

sazba 21 % DPH: 2 068 628,49 Kč

(slovy: **dva miliony šedesát osm tisíc šest set dvacet osm celých 49/100 korun českých**)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.
5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a byl schválen usnesením Rady města Klášterce nad Ohří č. RM/2576/3/2022 ze dne 13. 12. 2022.

Přílohy Dodatku č. 2:


- 1) Změnový list stavby č.2
- 2) Změnový položkový rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne dle data el. podpisu

V Chomutově dne dle data el. podpisu

za Objednatele:

za Zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Změna č: 4-12

Datum změny: 18.11.2022

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, Chomutov

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
-Odstranění beton. podkladů - Kontejnerové přístřešky	vlastní	Vícepráce Méněpráce	Zemní práce Ostatní konstr. a práce, bourání VRN

Popis změn:

4. Bourání betonů

Odstranění betonového podkladu v křižovatce ul. B. Němcové a Husova

Oddíl 1 – zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 111 223,20 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

Oddíl 997 Přesun sutě

- Vícepráce v hodnotě: 71 963,32 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

5. Kontejnerová stání

Skutečné provedení počtu kusů kontejnerových přístřešků

Oddíl D05 – Komunikace pozemní:

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 223 318,64 Kč bez DPH

Oddíl 998 – Přesun hmot

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 2 274,08 Kč bez DPH

6. Odvodnění

Oddíl 1 – zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 18 988,10 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

Oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 21 450,00 Kč bez DPH

Oddíl 998 – Přesun hmot

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 43,74 Kč bez DPH

7. Změna jezdové plochy pro HZS

Oddíl 5 – Komunikace pozemní:

- Vícepráce v hodnotě: 37 034,10 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 64 544,40 Kč bez DPH

Oddíl 998 - Přesun hmot

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 413,24 Kč bez DPH

8. Doplnění obrub a dlažby

Oddíl 5 – Komunikace pozemní:

- Vícepráce v hodnotě: 7 870,63 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

Oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

- Vícepráce v hodnotě: 6 636,48 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 0 Kč bez DPH

Oddíl 998 - Přesun hmot

- Vícepráce v hodnotě: 554,14 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 0 Kč bez DPH

9. Záměna ploch

Oddíl D05 – Komunikace pozemní:

- Vícepráce v hodnotě: 95 756,81 Kč bez DPH Méněpráce v hodnotě - 70 940,75 Kč bez DPH

Oddíl 998 - Přesun hmot

- Vícepráce v hodnotě: 83,33 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 0 Kč bez DPH

10. Změna hranice realizované etapy

Oddíl D1 – zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 10 435,00 Kč bez DPH

Oddíl D5 – Komunikace pozemní:

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH Méněpráce v hodnotě - 117 365,52 Kč bez DPH

Oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 6 174,72 Kč bez DPH

Oddíl 997 Přesun sutě

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 26 065,49 Kč bez DPH

Oddíl 998 - Přesun hmot

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 1 364,33 Kč bez DPH

11. vodovodní šoupata

Oddíl 1 – zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 120 433,92 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 0 Kč bez DPH

Oddíl 998 - Přesun hmot

- Vícepráce v hodnotě: 4 993,08 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 0 Kč bez DPH

12. Dopravní značení

Oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

- Vícepráce v hodnotě: 10 700,70 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 6 480,00 Kč bez DPH

Oddíl 998 - Přesun hmot

- Vícepráce v hodnotě: 17,41 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 0 Kč bez DPH

Vícepráce v celkové hodnotě: +352 812,27 Kč bez DPH

Méněpráce v celkové hodnotě: - 417 426,96 Kč bez DPH

Zdůvodnění změn:

4.změna: Bourání betonů

V křižovatce ulic Husova a B. Němcové se pod asfaltovou vrstvou, která byla zfrézována nachází jako podkladní vrstva beton v tl. cca 20 – 30cm. Stávající betonová plocha je výš než niveleta nové komunikace a nevychází tedy jak podélný, tak i příčný sklon nové komunikace. Z tohoto důvodu musí být stávající podkladní, betonová plocha vybourána.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tyto změny by způsobily zadavateli značné obtíže. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

5.změna: Přístřešky pro kontejnery

Ve výkazu výměr a PD je uvedena celkem výroba a osazení 3ks přístřešků pro kontejnery. Objednatel a zhotovitel se dohodl, že vyrobí a osadí pouze 1ks přístřešku pro kontejnery.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.*

6.změna: Odvodnění komunikace

Z důvodu zajištění výjezdu vozidel HZS z garáží nebylo možné vybudování šterbinového žlabu v celé délce v této etapě – odpočet 11m. Dále bylo provedeno osazení nové uliční vpusti v ul. B. Němcové z nutnosti zachování odvodnění komunikace.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.*

7.změna: Změna pojezdové plochy pro HZS

Ve výkazu výměr a PD bylo počítáno s plochou ze žulové dlažby u hydrantu HZS. Na základě požadavku investora byl prostor vydlážděn betonovou pojezdovou dlažbou.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 5b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Tyto změny by způsobily zadavateli značné obtíže. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla*

8.změna: Doplnění obrub a dlažby v místech napojení na stávající chodníky

Ve výkazu výměr a PD nebylo počítáno s výškovým rozdílem povrchu stávajícího chodníku v ul. P. Bezruče a s absencí obrub stávajícího chodníku, bylo nutné doplnění. Stejně řešení vyžadovala úprava chodníku a obrub u křižovatky ul. Husova – Švermova.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.*

9.změna: Záměna povrchů ploch

Ve výkazu výměr a PD bylo uvažováno, že opravovaný chodník v křižovatce ul. Za Korkem- ul. Pražská bude proveden s asfaltovým povrchem, ale navazující chodník je ze zámkové dlažby. Oproti tomu bylo v PD uvažováno se zadlážděním výjezdu u čp. 37 v ul. B. Němcové, kde naopak navazující povrch byl asfaltový. Byla provedena záměna povrchů a upravena výměra těchto položek.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.*

10.změna: Změna hranice 2. etapy – komunikace a chodník

PD byla provedena etapizace stavby, ve které ale nebylo počítáno s podmínkou zajištění plynulého výjezdu vozidel HZS z garáží. Aby byl výjezd záchranné techniky umožněn, bylo nutné hranici 2. etapy posunout.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.*

11.změna: vodovodní šoupata

Při realizaci bylo zjištěno, že bude nutná výšková úprava vodovodních šoupat. Nebylo možné snížení. SčVK musel vodovodní šoupátka měnit.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 5b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Tyto změny by způsobily zadavateli značné obtíže. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla*

12.změna: Dopravní značení

Ve výkazu výměr a PD je počítáno s osazením DZ „zóna“, ale provoz navazujících ulic k tomuto DZ není připraven, nebudou IP 24a a IP 24b v této etapě realizovány, dále změnou umístění přechodových lamp bude nutné doplnění sloupků pro DZ IP6. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám a z důvodu zachování TP bude doplněno VDZ o základní bílé značení. Provedení v plastu bude provedeno za vhodných klimatických podmínek..

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

Posouzení změny – technický dozor investora:				Datum:	Podpis:
Ing. Marián Trubiroha Se změnami souhlasím.				18.11.2022	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Doba realizace:	kalendářních dnů
Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: Bez DPH	- 417 426,96 Kč	Bilance: - 64 614,69 Kč bez DPH - 78 183,77 Kč vč. DPH	
		Zvýšení ceny o: Bez DPH	+352 812,27 Kč		
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně bez DPH			9 850 611,84 Kč bez DPH 11 919 240,33 Kč vč DPH	
Zástupce zhotovitele:				Datum, podpis:	
				18.11.2022	
Zástupce objednatele:		Vlastimil Dokoupil		Datum, podpis:	
		Jana Kůhnerová			

REKAPITULACE ZL

Stavba: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří - ZL 4 - 12

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Celkem ZL **-64 614,69**

ZL 4	Bourání podkladních betonů	183 186,52
ZL 5	Kontejnerová stání	-225 592,72
ZL 6	Odvodnění	-2 505,64
ZL 7	Změna plochy pro HZS	-27 923,54
ZL 8	Doplnění obrub a dlažby v místech napojení na stávající chodníky	15 061,25
ZL 9	Záměna ploch	24 899,39
ZL 10	Změna hranice 2. etapy - komunikace a chodník	-161 405,06
ZL 11	Výměna a výšková úprava vodovodních šoupat	125 427,00
ZL 12	VDZ a SDZ	4 238,11

ZL 4 - bourání betonů

Stavba: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří - ZL 4 - 12

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Klášterec nad Ohří Datum:
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Celkem přípočet							183 186,52
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					183 186,52
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	1	Zemní práce					111 223,20
---	---	-------------	--	--	--	--	------------

1	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	421,300	264,00	111 223,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

D	997	Přesun sutě					71 963,32
---	-----	-------------	--	--	--	--	-----------

106	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	263,313	53,30	14 034,56
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

107	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 316,563	10,00	13 165,63
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VV		257,063*5					
----	--	-----------	--	--	--	--	--

109	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	263,313	170,00	44 763,13
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

ZL 5 - kontejnerová stání

Stavba: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Klášterec nad Ohří Datum:
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -225 592,72

D HSV Práce a dodávky HSV -225 592,72

D 5 Komunikace pozemní -223 318,64

32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-52,500	150,00	-7 875,00
43	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-52,500	306,00	-16 065,00
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-29,500	237,00	-6 991,50
91	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-30,090	146,00	-4 393,14
100	K	9360010R1	Dodávka a montáž kontejnerového stání včetně dopravy pro 4 kontejnery	kus	-2,000	93 997,00	-187 994,00

D 998 Přesun hmot -2 274,08

112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-34,986	65,00	-2 274,08
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

ZL 6 - odvodnění

Stavba: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří

Objekt: ZL 6 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - odvodnění

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							-2 505,64
D 1 Zemní práce							7 868,10
15	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,500	1 280,00	5 760,00
20	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,200	206,00	247,20
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,200	50,20	60,24
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,200	20,70	24,84
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,920	294,00	564,48
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,300	143,00	471,90
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200	213,00	255,60
27	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1,680	288,00	483,84
D 8 Trubní vedení							11 120,00
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,000	527,00	1 581,00
54	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	3,000	13,00	39,00
56	K	89594111R1	Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-21 450,00
96	K	935114111	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	-11,000	1 950,00	-21 450,00
D 998 Přesun hmot							-43,74
112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,673	65,00	-43,74

ZL 7 - změna jezdové plochy pro HZS

Stavba: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Klášterec nad Ohří Datum:
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							-27 923,54
D 5 Komunikace pozemní							-27 510,30
41	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-45,000	704,00	-31 680,00
42	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-45,900	716,00	-32 864,40
46	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	45,000	365,00	16 425,00
47	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	45,900	449,00	20 609,10
D 998 Přesun hmot							-413,24
112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-6,358	65,00	-413,24

ZL 8 - doplnění obrub a dlažby v místech napojení na stávající chodníky

Stavba: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří

Objekt: **SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Klášterec nad OhříDatum:

Zadavatel: Město Klášterec nad OhříProjektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							15 061,25
D 5 Komunikace pozemní							7 870,63
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	8,400	150,00	1 260,00
46	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	8,400	329,00	2 763,60
47	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	8,568	449,00	3 847,03
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 636,48
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	237,00	4 266,00
91	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	10,200	146,00	1 489,20
92	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	8,160	108,00	881,28
D 998 Přesun hmot							554,14
112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,525	65,00	554,14

ZL 9 - záměna ploch

Stavba:

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Klášterec nad Ohří

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							24 899,39
D 5 Komunikace pozemní							24 816,06
35	K	564921511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	-70,000	54,20	-3 794,00
37	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	24,370	410,00	9 991,70
39	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,370	240,00	5 848,80
40	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-70,000	284,00	-19 880,00
43	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-41,850	306,00	-12 806,10
44	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-42,687	358,00	-15 281,95
43	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	70,000	306,00	21 420,00
44	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	71,400	358,00	25 561,20
46	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-24,370	329,00	-8 017,73
47	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-24,857	449,00	-11 160,97
46	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	41,850	329,00	13 768,65
47	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	42,687	449,00	19 166,46
D 998 Přesun hmot							83,33
112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,282	65,00	83,33

ZL 10 - změna hranice 2. etapy - komunikace a chodník

Stavba:

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášteřci nad Ohří

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Klášteřec nad Ohří

Datum:

Zadavatel:

Město Klášteřec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							-161 405,06
D 1 Zemní práce							-10 435,00
6	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-78,000	50,00	-3 900,00
10	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-78,000	45,00	-3 510,00
28	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	-110,000	27,50	-3 025,00
D 5 Komunikace pozemní							-117 365,52
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-32,000	150,00	-4 800,00
36	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	-78,000	492,00	-38 376,00
P Komunikace							
37	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-78,000	410,00	-31 980,00
P Komunikace							
38	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-156,000	12,90	-2 012,40
VV Komunikace							
39	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-78,000	240,00	-18 720,00
P Komunikace							
43	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-32,000	306,00	-9 792,00
44	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-32,640	358,00	-11 685,12
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-6 174,72
VV 45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství							
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-16,000	237,00	-3 792,00
91	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-16,320	146,00	-2 382,72
D 997 Přesun sutě							-26 065,49
106	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-63,180	53,30	-3 367,49
107	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-315,900	10,00	-3 159,00
108	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-17,940	420,00	-7 534,80
111	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-63,180	190,00	-12 004,20
D 998 Přesun hmot							-1 364,33
112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-20,990	65,00	-1 364,33

ZL 11 - výměna a výšková úprava vodovodních šoupat

Stavba: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Klášterec nad Ohří Datum:
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							125 427,00
D 1 Zemní práce							120 433,92
16	K	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 - 50 m3	m3	38,400	1 270,00	48 768,00
			2*2*1,6*6				
20	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,400	206,00	7 910,40
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	38,400	50,20	1 927,68
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,400	20,70	794,88
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	61,440	294,00	18 063,36
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,400	143,00	5 491,20
27	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	76,800	488,00	37 478,40
D 998 Přesun hmot							4 993,08
112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	76,817	65,00	4 993,08

ZL 12 - VDZ a SDZ

Stavba: Rekonstrukce ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Klášterec nad Ohří Datum:
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							4 238,11
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 220,70
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-2,000	240,00	-480,00
67	M	40445628	informativní značky provozní IP30 1000x1000mm	kus	-2,000	3 000,00	-6 000,00
70	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	894,00	1 788,00
71	M	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	2,000	855,00	1 710,00
72	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	21,60	43,20
79	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	37,000	162,00	5 994,00
80	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	37,000	31,50	1 165,50
D 998 Přesun hmot							17,41
112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,268	65,00	17,41