

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/258/2021/OVR

"Vypracování PD na Vybudování parkového stání v ulici Sportovní v Klášterci nad Ohří"

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
00261939
CZ00261939
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,

Zástupce ve věcech
organizačních:

Michaela Dolanská – referentka OVR,

2. Zhotovitel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Zápis v OR/ŽR:

MESSOR s.r.o.

Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
28738217
CZ28738217

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:, e-mail:

Ing. Markem Rapantem, jednatelem společnosti
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spis.zn. C29648

Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

Ing. Ota Vettermann, jednatel společnosti

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 16.07.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.05.2022 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu na základě pozdržení odsouhlasení návrhu odvodnění státním podnikem Povodí Ohře.

II.

2.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Doba realizace bude celkem maximálně 588 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 20.07.2021

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do : 28.02.2023

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla“.

2.2. Harmonogram smlouvy resp. jeho Příloha č. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 16.07.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.05.2022.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne: 05.10.2022

V Klášterci nad Ohří dne: 11.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města, v. r.

.....
Ing. Marek Rapant – jednatel společnosti, v. r.

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na Vybudování parkového stání v ulici Sportovní v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : **01.07.2021**

Zpracoval : **Ing. Marek Rapant - jednatel**

Název dodavatele : **MESSOR s.r.o.**

Termín zahájení : **20.07.2021** Termín dokončení : **28.02.2023**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	45 dní	03.09.2021
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	220 dní	11.04.2022
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	120 dní	09.08.2022
4	Odevzdání nákladového rozpočtu stavby	30 dní	08.09.2022
5	IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	60 dní	07.11.2022
6	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	75 dní	21.01.2023
7	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	8 dní	29.01.2023
8	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	30 dní	28.02.2023

Maximální počet dní celkem**588 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V Kadani dne 03.10.2022

.....
čitelně jméno a příjmení + podpis a razítko