

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/163/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

NEPRO STAVEBNÍ a.s.

Zastoupené panem Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva

se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Tomáš Šroubek – předseda představenstva

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Michal Baranijak

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla :

"Výstavba propojovací komunikace v obci Rašovice u Klášterce nad Ohří"

je úprava doby realizace.

Dodavatel není schopný v daném termínu zajistit provedení speciálních prací, které jsou zajišťovány subdodavatelem. Ten z kapacitních důvodů posunul realizaci o 25 dní. Jedná se o frézování asfaltových vrstev, stabilizaci zemní pláně a pokládku asfaltových vrstev komunikace.

III. Čas plnění

3.1. Sjednaná doba se mění následovně: (doba realizace **celkem 110 kalendářních dní**)

Termín zahájení : **od 03.07. 2017**

Termín dokončení stavební práce : **do 20.10. 2017**

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.

Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne.....

Za objednatele:

V Klášterci nad Ohří dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta

.....
Tomáš Šroubek – předseda představenstva

