

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/262/2022/OVR

**„Oprava hlavního vstupu do haly zimního stadionu v Klášterci nad Ohří“  
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném  
znění (dále jen „občanský zákoník“)**

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel

#### **MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**


zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 

telefon: 


e-mail: 

dále jen „objednatel“


#### Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel: 

#### Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OZ; tel: 

Jana Kühnerová – referent OZ; tel: 

Petr Vaněk – referent OVR; tel: 

### 1.2. Zhotovitel

#### **HP STAV – Jan Perout s. r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 38789


zastoupena: Janem Peroutem – jednatelem společnosti

se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň

IČO: 05684871

DIČ: CZ05684871

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 

telefon: 

e-mail: 

dále jen „zhotovitel“

#### Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Janem Peroutem – jednatelem společnosti, 

#### Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

Janem Peroutem – jednatelem společnosti

## II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 13.7.2022 z důvodu opožděných dodávek materiálu od výrobců a absence skladových zásob se posouvá termín zahájení realizace díla.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

3.2 Doba realizace díla bude celkem 40 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 19.08.2022.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: 28.09.2022.

Detailní harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

## III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 13.7.2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č.1: harmonogram

31.08.2022

V Klášterci nad Ohří dne

V Klášterci nad Ohří dne

29.8.2022

