

Klášterec nad Ohří

neše 85, 431 51 Kláštereck nad Ohří

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. SD/348/2018/ORG

Město Kláštereck nad Ohří

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Kláštereck nad Ohří

zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil,

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

DIČ: CZ699000188

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Branda, člen představenstva tel.:

Ing. Radim Šponar, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Objednatel a zhotovitel dne 15.10.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SD/348/2018/ORG ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.12.2018, Dodatku č. 2 ze dne 01.07.2019, Dodatku č. 3 ze dne 07.05.2020, Dodatku č. 4 ze dne 18.11.2020 a Dodatku č. 5 ze dne 23.08.2021 vztahující se k vybudování stavby „KULTURNÍ DŮM V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ - PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA“ (dále jen „SOD“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. 25.3 SOD dohodly na změně lhůty k dokončení díla a změně přílohy č. 2 – Podrobný harmonogram výstavby, které vyplynuly jednak z důvodu kolize teplovodního kanálu v SV části stavby (není předmětem díla) se skladbami zpevněných ploch, špatného technického stavu kanálu a potrubí teplovodu a také ze současné situace ohledně koronaviru – COVID-19 a s tím souvisejících omezení, která způsobují nemožnost plnění uzlových bodů v HMG stavby.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Článek 3. Doba plnění, odstavec 3.1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
- „3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 17.12.2021 tj. 1160 dní ode nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy (limitní termín).
Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na termínu dokončení a předání vybraných částí stavby a místností objednateli k nastěhování a užívání:
- 1N.19 recepce do 12.11.2021
1N.20 knihovna dětské oddělení do 12.11.2021
1N.27 malý sál do 26.11.2021
- 2N.06, 2N.07, 2N.08 šatny herci do 26.11.2021
- 2N.07, 2N.08 knihovna oddělení pro dospělé do 12.11.2021
2N.15, 2N.17, 2N.18, 2N.20, 3N.01, 3N.02, 3N.07, 3N.08 velký sál /provazště,
zvuková a světelná technika/ do 30.11.2021
- Veškeré prostory Gastro od 1.PP po 3.NP do 26.11.2021
- Exteriér, komunikace, parkoviště, chodníky, VO do 10.12.2021“
- 2.2. Příloha č. 2 SOD Podrobný harmonogram výstavby se ruší a nahrazuje zněním, jež je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškerá ustanovení SOD, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo dotčena, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto Dodatku a SOD, mají ustanovení tohoto Dodatku přednost před ustanoveními SOD. SOD musí být vykládána v souladu s tímto Dodatkem.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží po jedno vyhotovení.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jako příloha tohoto Dodatku:
Příloha č. 1: Podrobný harmonogram výstavby
- 3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele:
V Praze dne

22-10-2021



