

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/128/2018/OVR**

"Výměna oken na objektu čp.10 v ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**občanský zákoník**“

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Klášterec nad Ohří Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939
Jehož jménem jedná:	Ing. Štefan Drozd, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, tel.: xxx
Zástupce ve věcech organizačních:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, tel.: xxx

2. Zhotovitel:

SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ KLÁŠTEREC a.s.

Sídlo:	Zahradní 244, 431 51 Klášterec Nad Ohří
IČO:	60281065
DIČ:	CZ60281065
Jejímž jménem jedná:	pan Petr Švejda, předseda představenstva a.s.
Zápis v OR/ŽR:	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	pan Tomáš Borovička, místopředseda představenstva a.s.
Tel., e-mail:	tel.:...xxx

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 4.4.2018 z důvodu úpravy doby realizace, která byla prodloužena na 105 dní (v návaznosti na provozní důvody objednatele bude posunut termín montáže oken) následujícím způsobem:

II.

- 2.1. **Čl. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„3.2 Doba realizace díla bude **celkem 105 kalendářních dní**.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem :od 16.4.2018

Termín zahájení montáže díla: od 9.7.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 27.7.2018 “

- 2.2. Příloha č. 1 harmonogram montáže se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 4.4.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: harmonogram montáže

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

.....
Petr Švejda – předs. předst., a.s.

č.p.10 - MONTÁŽ						
Číslo	Typ	Umístění	Výrobní rozměr	Montáž	Zedník	Parapet
		Přízemí				
1	07	MP - Zahradní	920/420	16.7.2018	16.-18.7.2018	19.7.2018
2	07	MP - Zahradní	920/420	16.7.2018	16.-18.7.2018	19.7.2018
3	07	MP - Zahradní	920/420	16.7.2018	16.-18.7.2018	19.7.2018
4	07	MP - Zahradní	920/420	16.7.2018	16.-18.7.2018	19.7.2018
5	05	MP - Zahradní	1020/1220	16.7.2018	16.-18.7.2018	19.7.2018
6	05	Pošta - Zahradní	1020/1220	19.7.2018	19.-23.7.2018	24.7.2018
7	05	Pošta - Zahradní	1020/1220	19.7.2018	19.-23.7.2018	24.7.2018
8	05	Pošta - E.Beneše	1020/1220	19.7.2018	19.-23.7.2018	24.7.2018
9	05	Pošta - E.Beneše	1020/1220	19.7.2018	19.-23.7.2018	24.7.2018
10	08	PS - E.Beneše	1010/1620	17.7.2018	17.-19.7.2018	20.7.2018
11	08	PS - E.Beneše	1010/1620	17.7.2018	17.-19.7.2018	20.7.2018
12	08	PS - E.Beneše	1010/1620	17.7.2018	17.-19.7.2018	20.7.2018
13	13	PS - Průjezd	920/650	17.7.2018	17.-19.7.2018	20.7.2018
14	13	PS - Průjezd	920/650	17.7.2018	17.-19.7.2018	20.7.2018
15	14	PS - Průjezd	450/700	17.7.2018	17.-19.7.2018	20.7.2018
16	09	MP - Dvůr	1010/520	16.7.2018	16.-18.7.2018	19.7.2018
17	12	Pošta - Dvůr	820/1150	19.7.2018	19.-23.7.2018	24.7.2018
18	10	Přestupková komise - dvůr	960/1340	18.7.2018	18.-20.7.2018	23.7.2018
19	10	Přestupková komise - dvůr	960/1340	18.7.2018	18.-20.7.2018	23.7.2018
20	10	Přestupková komise - dvůr	960/1340	18.7.2018	18.-20.7.2018	23.7.2018
21	10	Přestupková komise - ZS	960/1340	18.7.2018	18.-20.7.2018	23.7.2018
22	11	MP - ZS	1020/1200	16.7.2018	16.-18.7.2018	
23	D1	MP		20.7.2018	20.-24.7.2018	
24	D3	MP		20.7.2018	20.-24.7.2018	
25	D4	MP		16.7.2018	16.-18.7.2018	
26	D4	PS		17.7.2018	17.-19.7.2018	
27	D4	Pošta		19.7.2018	19.-23.7.2018	
		I.NP				
1	04	MP - Zahradní	1100/1150	9.7.2018	9.-11.7.2018	12.7.2018
2	01	MP - Zahradní	1020/1790	9.7.2018	9.-11.7.2018	12.7.2018
3	01	MP - Zahradní	1020/1790	9.7.2018	9.-11.7.2018	12.7.2018
4	01	MP - Zahradní	1020/1790	9.7.2018	9.-11.7.2018	12.7.2018
5	01	MP - Zahradní	1020/1790	9.7.2018	9.-11.7.2018	12.7.2018
6	01	MP - Dvůr	1020/1790	10.7.2018	10.-12.7.2018	13.7.2018
7	01	MP - Dvůr	1020/1790	10.7.2018	10.-12.7.2018	13.7.2018
8	01	MP - Dvůr	1020/1790	10.7.2018	10.-12.7.2018	13.7.2018
9	01	MP - Dvůr	1020/1790	10.7.2018	10.-12.7.2018	13.7.2018
10	04	MP - Dvůr	1100/1150	10.7.2018	10.-12.7.2018	13.7.2018
11	01	MP - Zahradní	1020/1790	13.7.2018	13.-17.7.2018	18.7.2018
12	01	MP - Zahradní	1020/1790	13.7.2018	13.-17.7.2018	18.7.2018
13	01	MP - Zahradní	1020/1790	11.7.2018	11.-13.7.2018	16.7.2018
14	01	MP - Zahradní	1020/1790	11.7.2018	11.-13.7.2018	16.7.2018
15	01	MP - E.Beneše	1020/1790	11.7.2018	11.-13.7.2018	16.7.2018
16	01	MP - E.Beneše	1020/1790	11.7.2018	11.-13.7.2018	16.7.2018
17	01	MP - E.Beneše	1020/1790	11.7.2018	11.-13.7.2018	16.7.2018
18	01	MP - Dvůr	1020/1790	10.7.2018	10.-12.7.2018	13.7.2018
19	02	OSV - Dvůr	oblouk velký	13.7.2018	13.-17.7.2018	18.7.2018
20	02	OSV - Dvůr	oblouk velký	13.7.2018	13.-17.7.2018	18.7.2018
21	01	OSV - E.Beneše	1020/1790	12.7.2018	12.-16.7.2018	17.7.2018
22	01	OSV - E.Beneše	1020/1790	12.7.2018	12.-16.7.2018	17.7.2018
23	01	OSV - E.Beneše	1020/1790	12.7.2018	12.-16.7.2018	17.7.2018
24	11	OSV - Park	1020/1790	12.7.2018	12.-16.7.2018	17.7.2018
25	01	OSV - Park	1020/1790	12.7.2018	12.-16.7.2018	17.7.2018
26	01	OSV - Park	1020/1790	12.7.2018	12.-16.7.2018	17.7.2018
27	01	OSV - Dvůr	1020/1790	12.7.2018	12.-16.7.2018	17.7.2018
28	01	OSV - Dvůr	1020/1790	12.7.2018	12.-16.7.2018	17.7.2018
29	03	OSV - Dvůr	oblouk malý	13.7.2018	13.-17.7.2018	18.7.2018