

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/278/2024/OVR

„Vypracování PD Rekonstrukce Aquaparku v Klášterci nad Ohří“

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech
organizačních:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
00261939
CZ00261939
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,

Michaela Dolanská – referentka OVR,

2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel.: e-mail:

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Hradec Králové, Jižní 870/2, Slezské Předměstí,
PSČ 500 03
47450347
CZ47450347
Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
spis. zn. C2365
ČSOB a.s.

Ing. Tomáš Mrázek

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 01.07.2024, ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.04.2025 (dále jen „smlouva“) z důvodu dopracování detailů v projektové dokumentaci na žádost objednatele.

II.

2.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Doba realizace bude celkem maximálně 517 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 01.07.2024

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 30.11.2025

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které

jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla“.

2.2. Příloha č. 2 smlouvy (harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy.

Příloha č. 1 – Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne: 31.07.2025 .

V Klášterci nad Ohří dne: 31.07.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

.....
Ing. Tomáš Mrázek - jednatel

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Aquaparku v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : 07.06.2024

Zpracoval : Ing. Tomáš Mrázek

Název dodavatele : ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Termín zahájení : 01.07.2024 Termín dokončení : 30.11.2025

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	70 dní	09.09.2024
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	17 dní	26.09.2024
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	220 dní	04.05.2025
4	IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	50 dní	23.06.2025
5	<i>Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)</i>	150 dní	20.11.2025
6	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	5 dní	25.11.2025
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	5 dní	30.11.2025

Maximální počet dní celkem**517 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V Hradci Králové dne 28.07.2025

.....
Ing. Tomáš Mrázek, jednatel