

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č.: SD/043/2022/OVR

"Vybudování nového chodníku od ul. Dlouhá do Útočiště, Klášterec nad Ohří"
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí G

Jana Kühnerová – referent O

Petr Vaněk – referent OVR; te

1.2. Zhotovitel

HP STAV – Jan Perout s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 38789

zastoupené: Janem Peroutem – jednatelem společnosti

se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň

IČO: 05684871

DIČ: CZ05684871

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Janem Peroutem – jednatelem společnosti

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Janem Peroutem – jednatelem společnosti

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 21.2.2022 z důvodu změn provedených v průběhu realizace –posunutí chodníku a parkoviště do zeleně, rozšíření zakázky o přeložení stávajícího chodníku a to zvýšením ceny díla o 135 784,62 Kč bez DPH, (DPH činí 28 514,77 Kč, celkem tedy 164 299,39 Kč s DPH). Na základě dodatečně požadovaných prací se prodlužuje termín realizace díla o 11 dní.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Doba realizace díla bude 101 kalendářních dní

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 01.04. 2022.

Detailní harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy.“

2.3. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 3083 446,85 Kč

DPH 21% 647 523,84 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 3 730 970,69 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.


3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 21.2.2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet ZL)

Příloha č.2: Harmonogram

Příloha č.3: Změnový list stavby

V Klášterci nad Ohří dne... 02.-08-2022



V Klášterci nad Ohří dne... 02.-08-2022

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č: 1

Datum změny: 22.6.2022

Název veřejné zakázky: „Vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří

Zhotovitel: HP Stav – Jan Perout s.r.o.

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
Změna dispozice –rozšíření Změna odvodnění		Vícepráce Méněpráce	1 – Zemní práce 5 – Komunikace pozemní 9 – Ostatní konstrukce a práce 998 – Přesun hmot

Popis změny:

Oddíl 1 –Zemní práce

Vícepráce v hodnotě: 11 459,38 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

Oddíl 5 – Komunikace

Vícepráce v hodnotě: 51 411,44 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

Oddíl 8 – Trubní vedení

Vícepráce v hodnotě 15 660,00 Kč bez DPH Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

Oddíl 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vícepráce v hodnotě: 64 633,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 12 204,00 Kč bez DPH

Oddíl 997 . Přesun sutě

Vícepráce v hodnotě: 3 128,00 Kč bez DPH Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

Oddíl 998 – Přesun hmot

Vícepráce v hodnotě: 1 982,64 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

Vícepráce v celkové hodnotě: 147 988,62 Kč bez DPH.

Méněpráce v celkové hodnotě: - 12 204,00 Kč bez DPH

Zdůvodnění změny:

Z důvodu problémového zajištění materiálu na provedení zakázky byla realizace akce po předání staveniště přerušena. Práce byly zahájeny 6.5.2022.

Z důvodu rozšíření rozsahu prací o přeložení stávajícího chodníku u autobusové zastávky byla doba realizace prodloužena o 11 dnů.

1. posunutí celé trasy chodníku a parkoviště od osy komunikace cca o 30cm

Po odstranění vrchní konstrukce komunikace bylo zjištěno, že pod asfaltem jsou železobetonové silniční panely, které by bylo nutné vybourat pro osazení nové obruby chodníku, což by bylo z ekonomického hlediska nevýhodné. Proto investor rozhodl o posunutí chodníku do zeleně, Posunutím došlo i ke změně trasy výkopu VO. Trasa vedení byla přemístěna do chodníku a tím byla vyrovnána bilance zemních prací, naopak došlo k navýšení výměry asfaltování po dojezu komunikace.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změny nezbytné pro kompletní dokončení díla.

V trase chodníku bylo nutné výškově i směrově upravit kanalizační šachty a armaturní zařízení požární vody. Tato úprava nebyla v PD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny by způsobily zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Na základě požadavku investora bylo upuštěno od realizace odvodňovacích žlabů.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny by

způsobily zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

V rozpočtové části PD nebylo započítáno řezání stávajícího asfaltu podél celého chodníku .

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny by způsobily zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

2. úprava stávajícího chodníku u autobusové zastávky

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti průjezdu automobilů, zejména městské hromadné dopravy, byl na základě požadavku investora vybourán a posunut stávající chodník od autobusové zastávky k napojení na nový chodník u parkoviště. Nájezdová křivka v komunikaci byla rozšířena a tím se zlepšily rozhledové poměry a bezpečnost dopravy. Tato úprava byla nad rámec PD.


Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny by způsobily zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant souhlasí se změnami.

Ing. Marek Rapant




Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do:	101 kalendářních dní
Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	- 12 2024,00 Kč		Balance: 135 784,62 bez DPH 164 299,39 Kč včetně DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	147 988,62 Kč		
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně				3 730 970,69 Kč včetně DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Jan Perout		Datum:	
Zástupce objednatele - jméno:		Vlastimil Dokoupil			
		Jana Kühnerová			

Harmonogram plnění veřejné zakázky

Zakázka : VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO CHODNÍKU OD UL. DLOUHÁ DO ÚTOČIŠTĚ, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Termín: 101 kalendářních dnů

ROK	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Zemní práce + výkop pro rozvod elektro.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



Vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří - změny

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	25,500	125,00	3 187,50	CS ÚRS 2022 01
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	24,200	92,40	2 236,08	CS ÚRS 2022 01
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,200	68,00	1 645,60	CS ÚRS 2022 01
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,200	385,00	1 232,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	134,00	938,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,000	65,30	2 220,20	CS ÚRS 2022 01
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	24,200	251,00	6 074,20	CS ÚRS 2022 01
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24,200	222,00	5 372,40	CS ÚRS 2022 01
27	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	29,800	546,00	16 270,80	CS ÚRS 2022 01
28	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	29,800	11,80	351,64	CS ÚRS 2022 01
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	29,800	279,00	8 314,20	CS ÚRS 2022 01
30	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	24,200	376,00	9 099,20	CS ÚRS 2022 01
31	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>24,200</i>	<i>245,00</i>	<i>5 929,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 01</i>
41	K	R899431111	Úprava kanalizační šachty a krytu - individuální dle situace a pozice	kus	3,000	5 220,00	15 660,00	CS ÚRS 2022 01
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	329,00	6 251,00	CS ÚRS 2022 01
53	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>19,000</i>	<i>157,00</i>	<i>2 983,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 01</i>
58	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	237,00	3 555,00	CS ÚRS 2022 01
59	M	59217008	<i>obrubník betonový parkový 1000x80x200mm</i>	<i>m</i>	<i>15,000</i>	<i>124,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 01</i>
60	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	352,000	142,00	49 984,00	CS ÚRS 2022 01

