

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/219/2022/OVR

"Výměna nákladního výtahu v ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří"

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní

číslo účtu

telefon:

e-mail: c

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatel ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí

Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 20025

zastoupené: Ing. Miloslavem Vaněrkou – jednatelem společnosti

se sídlem: U hrádku 2960, 415 01 Teplice

IČO: 25479296

DIČ: CZ 25479296

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Vaněrka – jednatel společnosti

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

obchodní zástupce;

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 03. 06. 2022 neboť hlavní dodavatel výtahu oznámil zhotoviteli zdržení objednané dodávky, z tohoto důvodu se prodlužuje termín realizace díla o 21 dní (tj. 3 týdny).

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 03. 10. 2022.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 14. 11. 2022.

Detailní harmonogram postupu je přílohou č. 1 této smlouvy.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.


3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 03. 06. 2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne..... 08-08-2022

Za objednatele:



V Klášterci nad Ohří dne

15.8.2022



Ing. Miloslav Vaněrka – jednatel společnosti

Harmonogram

příloha č. 1

OS	Název	Typ výtahu	40.týden 2022	41.týden 2022	42.týden 2022	43.týden 2022	44.týden 2022	45.týden 2022
OS5377	ZŠ Školní 519 Klášterec n.O.	NH-P 500 2/2	Demontáž výtahu, výstavba lešení	Montáž nového výtahu	Montáž nového výtahu	Zapojení, zkoušky	Úklid, dokončovací práce	Předání